

Příloha č. 1 - Technická specifikace a výpis prvků

- SESTAVA KONTEJNERŮ 6055 x 4880 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm

- Sestava se skládá ze 2 kusů kontejnerových modulů, které budou položeny na již připravené betonové pásy.
- Půdorys sestavy je přiložen níže.

Parametry základního modulu:

Dodávaný modul splňuje/obsahuje:	ANO/NE	jiný nabízený parametr
Počet modulů: 2 ks		
Hmotnost do 2500 kg		
6055x2435x2820mm, vnitřní výška 2500 mm		
Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci		
Ocelový rám je opatřen antikoročním nátěrem		
Kontejner není opatřen otvory pro ližiny vysokozdvížného vozíku		

Izolace (stropy, stěny a podlaha)

Dodávané moduly splňují/obsahují:	ANO/NE	jiný nabízený parametr
Standardní (min) 100/80/100mm		

Podlaha

Dodávané moduly splňují/obsahují:	ANO/NE	jiný nabízený parametr
Pozinkovaný plech min 0,55 mm vsazený do ocelového rámu		
Minerální vlna tloušťky 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami,		
PE – fólie (parotěsná zábrana),		
Voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 22 mm		
PVC podlahová krytina – min tloušťka 1,4 mm		
Nosnost (zatížení) podlahy: standardně 2,5 kN/m ²		

Stěny

Dodávané moduly splňují/obsahují:	ANO/NE	jiný nabízený parametr
Lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm		
Minerální vlna tloušťky 80 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami		
Dřevěné hranoly		
PE – fólie (parotěsná zábrana),		
Bílá laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy		

U podlahy a stropu jsou okapové lišty (bílé barvy)		
----------------------------------------------------	--	--

Střecha

Dodávané moduly splňují/obsahují:	ANO/NE	jiný nabízený parametr
Nelakovaný pozinkovaný trapézovaný plech tl. 0,8 mm		
Minerální vlna tloušťky 100 mm		
Dřevěné hranoly		
PE – fólie (parotěsná zábrana)		
Podhled: laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů		
Svod vody: PVC trubkami v rohových sloupech		
Nosnost (zatížení): standardně 1,5 kN/m ²		

Vnější dveře

Dodávané moduly splňují/obsahují:	ANO/NE	jiný nabízený parametr
1x vnější dveře ocelové		
Pozinkovaný plech		
Tepelně izolované		
Průchozí rozměr 810 x 1970 mm		
Lakované v barvě kontejneru, vnitřní strana bílá bude bílá		
S kováním klika/klika a zámkem s cylindrickou vložkou		
Opatřené venkovní žárově zinkovanou mříží		

Vnitřní dveře

Dodávané moduly splňují/obsahují:	ANO/NE	jiný nabízený parametr
1x vnitřní dveře dřevěné standardní, plné, bílé 700x1970 mm opatřené kováním klika/klika a WC zámkem		
1x vnitřní dveře dřevěné standardní, plné, bílé 700x1970 mm, opatřené kováním klika/klika a zámkem		

Okna typ 1

Dodávané moduly splňují/obsahují:	ANO/NE	jiný nabízený parametr
-----------------------------------	--------	------------------------

3x okno jednokřídlé 1200x1200 mm, otvíravé, sklopné, plastová z obou stran bílá		
Izotermické sklo U = 1,0W/m ² K		
3x venkovní pozinkovaná mříž na okno		
3x vnitřní žaluzie bílé barvy na okna		
Výška parapetu okna: 850 mm		

Okna typ 2

Dodávané moduly splňují/obsahují:	ANO/NE	jiný nabízený parametr
2x okno jednokřídlé 600x600 mm, otevíravé, sklopné, plastové z obou stran bílé		
Izotermické sklo U = 1,0W/m ² K		
2x venkovní pozinkovaná mříž na okno		
Výška parapetu okna: 1450 mm.		

Elektroinstalace

- Rozmístění rozvaděče, vypínačů, zásuvek, světel apod. bude provedeno dle situačního nákresu.

Dodávané moduly splňují/obsahují:	ANO/NE	jiný nabízený parametr
3x400/230V, 50Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000, tažená ve stěnách kontejneru, se samostatným rozvaděčem, zapuštěnými vypínači a zásuvkami		
1x rozvaděč na omítku 8 MOD, IP40		
1x proudový chránič 40/4/003, dl=30mA		
1x jistič: světelný okruh, 10A/B (S1)		
1x jistič: zásuvkový okruh, 16A/B (Z1)		
1x jistič: zásuvkový okruh – pro topení, 16A/B (ZT1)		
3x svítidlo zářivkové 2x36W, IP40, OMS PlastM 236N, EB		
3x světlo 60W		
1x přívod elektr. proudu - venkovní nástěnná krabice (např. Spels ABOX 40-4 nebo obdobná) se svorkovnicí: <ul style="list-style-type: none"> - umístěná u sloupu a dolního rámu kontejneru, - přívodní kabelové vedení v kontejneru, kabel CYKY-J 5x4 		

Vytápění

Dodávané moduly splňují/obsahují:	ANO/NE	jiný nabízený parametr
2x závěsný stěnový konvektor 2000W, IP44, (ZT1) s vestavěným termostatem (se samostatnou zásuvkou a společným jištěním)		

2x závěsný stěnový konvektor 500W, IP44, (ZT1) - s vestavěným termostatem (se samostatnou zásuvkou a společným jištěním)		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Odvětrávání

Dodávaný modul splňuje/obsahuje:	ANO/NE	jiný nabízený parametr
Přirozené odvětrávání prostoru, okny (viz položka okna)		

Sanitární vybavení

Dodávané moduly splňují/obsahují:	ANO/NE	jiný nabízený parametr
1x WC kombi splachovací		
1x držák toaletního papíru		
1x výlevka		
1x umyvadlo se směšovací baterií		
1x zrcadlo, věšák (háček)		
1x bojler nástěnný 5l/2kW, pro více odběrových míst		
rozvody vody a odpadu v plastu, budou přiznané na stěnách kontejneru		

Příprava pro připojení kontejneru na vodu a odpad:

Dodávané moduly splňují/obsahují:	ANO/NE	jiný nabízený parametr
1x přívod vody (ø3/4"), prostupem přes stěnu nebo podlahu kontejneru		
1x odpad (ø110mm/DN100), prostupem přes stěnu nebo podlahu kontejneru		

- Všechna vybavovací zařízení jsou značková, pořízena v České republice a jsou běžně dostupná.
- Povrchová úprava bude mít jednobarevné provedení, barevný odstín bude proveden na přání zákazníka.
- **Dispoziční řešení:** dle přiloženého nákresu

Další všeobecné dodací podmínky

- Cena bude uvedena včetně dopravy a montáže¹.
- Všechny dodávané prvky jsou kompatibilní s celkovou sestavou kontejnerů a s jeho příslušenstvím.
- Termín kompletního dodání bude max. 14 týdnů od podpisu smlouvy.
- Moduly, zařízení a příslušenství (doplňky) budou nové – nepoužité.
- Záruční lhůta bude min. 60 měsíců na ocelovou konstrukci kontejneru a min. 24 měsíců na provedení a na zařizovací předměty.

¹ Montáž a usazení kontejneru / kompletace kontejnerové sestavy:

- Kontejnery se pokládají na již vybudované betonové pásy, z kterých vychází rozměry kontejnerů.
- Montáží se rozumí přiměřené ustavení kontejnerových modulů na předem připravené základové pásy (dodávka obsahuje náklady na jeřáb v místě kompletace) a propojení jednotlivých modulů přívody elektrické energie a propojení uzemňovacími propojkami.
- Dodávka kontejnerů neobsahuje základy pro kontejnery ani venkovní inženýrské sítě. Zákazník si provede připojení kontejneru na vnější inženýrské sítě sám na vlastní riziko a náklady a provede potřebné kontroly a revize.

- V případě kolize textového popisu a půdorysu je závazné provedení dle půdorysu!

Uchazeč čestně prohlašuje, že nabízené zboží odpovídá požadované specifikaci.

.....
Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné
jednat jménem nebo za dodavatele